

Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról tájékoztató

5. napirend

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat és szervei **2019. évi költségvetéséről** szóló **2/2019.(III.14.) önkormányzati rendeletében** hagyta jóvá a 2019. évben elvégzendő beruházások, felújítások megnevezését, kiadási összegét. Az önkormányzati rendelet Önkormányzati fejezetének **4. számú melléklete 180.252.751 Ft** összegben jelöli meg a **felújítások** összegét, **83.078.056 Ft** összegben a **beruházások** összegét.

Ezúton szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az első félévben végzett beruházások, vagyongazdálkodási feladatok hogyan alakultak:

1./ **Temetőnél ravatalozó felújítás, előtér építés**, valamint út és előtér kövezés volt betervezve: Ennek a folyamatnak még az elején vagyunk, az ingyenes tulajdonba vétel a temetőnél az Egyháztól megvalósult, elindítottuk a tervezést. Jelenleg zajlik a tervezéssel párhuzamosan a telekösszevonás. Az építési engedély nyár végére, szeptemberre várható.

2./ **Dózsa körüti telek** közművesítésére **3.136.900 Ft** összeget fizettünk, 5 telekre. A vállalt kötelezettségünket így teljesítettük.

3./ **Tűzoltóórs építésére** 2019. első félévben **2.708.614 Ft** összeget fizettük ki (járólapozás - 1.566.729 Ft, betonozás: 374.650 Ft;R műszaki ellenőr 340.000 Ft; nyílászárók 177.235 Ft , egyéb költségre 250.000 Ft)

4./ **Tárgyak, bútorok megrendelése** volt az óvodában-bölcsődében :**1.069.950 Ft** , valamint az Egészségházban padokat rendeltünk **357.400 Ft** összegben.

5./ **Közvilágítás** felújítására a Széchenyi Village-ben: **348.829 Ft-ot** fizettünk ki.

6. / **Engedélyeztetési díjak:** Az óvodában tűzjelző rendszer engedélyeztetési eljárására, tervezésére **250.000 Ft** összeget fizettük ki, valamint az egyik pályázatnál közbeszerzési szerződést kellett módosítani, amire **110.000 Ft** összeget fizettük ki.

7./ **Parkoló, kerítés** épül az óvoda, iskola mellett, aminél **3.845.268 Ft** összeget fizettünk. Zöldterület pótlásra, felújítására a Tünde Virágboltnak fizettünk **730.847 Ft-ot**,

8./ **Út-és csapadékvíz-elvezetésre** kifizettünk ki : **31.724.892 Ft** összeget (Cukorgyári út, Soproni utca...stb.)

9./ A Rendezési terv komplex módosításánál az előzetes tájékoztató a településfejlesztési koncepciónál elkészült, illetve a 2 egyeztetési anyag is , azok részszámlája 2019.év 1. felében kifizetésre került, 3 alkalommal fizettünk szerződés szerint: **254.000 Ft; 1.968.500 Ft; 3.937.000 Ft** összege.

10./ Korábbi telekalakításnál fizettünk több esetben földmérői díjat, illetve összesen az első félévben **654.050 Ft** összegben. (telekhatár-rendezés is volt)

11./ A pályázatainknál **már több** alkalommal beszámoltunk róla, hogy mennyi sikeres pályázataink voltak 2017. év végén, aminek 2018. és 2019.évben a végrehajtását bonyolítottuk/bonyolítjuk.

- a TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016 azonosítószámú, Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között című projekt esetében az elnyert támogatás összege **298.935.463 Ft** . Ennél a

beruházásnál az első félévben kifizettük az alábbi tételeket: Impulzus Kft-nek a szemléletformálási tevékenységre 1.500.001 Ft összeget , valamint a nyilvánosság biztosítására **300.001 Ft** összeget, Lagler Andrásnak fizettünk ki a projektben rendezvényszervezésre: **1.447.800 Ft-ot**.

Folyamatosan fizettük havonta a projektmenedzser szervezetnek a megbízási díjakat, aminek május végén volt az utolsó esedékessége.

-a TOP-1.4.1-15-GM1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével a Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztése címmel elnyert támogatás **94.620.389 Ft** . Ennél a beruházásnál az első félévben fizettük ki :
épületenergetikai szakértői tevékenységre : **675.000 Ft-ot**
épületszerkezeti szakértői tevékenységre : **675.000 Ft-ot**
műszaki ellenőrzés végszámlájára **435.000 Ft-ot**,
kivitelezői 2 esetben fizettünk, a III. részszámlára: **14.912.165 Ft-ot**, valamint a végszámlára **16.945.086 Ft-ot** (fordított áfa)
bútorokra előleget **2.361.702 Ft-ot**
Alex bútor felé kisbútorok, berendezési tárgyakra **719.254 Ft-ot**
akadálymentesítéshez szakértés + nyilatkozat **127.000 Ft**

-EFOP-4.1.7-16-2017-00268 pályázat, **Próbaterep kialakítására 19.920.801 Ft összeget nyertünk**. Ennél a beruházásnál az első félévben kifizettünk a kivitelezésre **6.521.070 Ft**, valamint **1.760.869 Ft** összeg áfát a NAV felé megfizettünk (fordított áfa)

- Költségvetési támogatás **mini bölcsőde férőhelyek kialakításának támogatására 10.000.000 Ft összeget nyertünk**. Ezzel a beruházással már elszámoltunk, a szükséges adminisztrációt lefolytattuk, értesítést még nem kaptunk róla, hogy elfogadták az elszámolást. **A teljes beruházás: 15.000.000 Ft volt.**

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat **(Egészség ház felújítása) 28.925.998 Ft**. A projektet lezártuk, elszámoltunk vele, még értesítést nem kaptunk az elszámolás elfogadásáról.

-a HIM-HF17 kódszámú pályázati kiírás CPI/270-13/2018 nyt. számú Támogatási szerződéssel támogatott „Nagycenki temetőben (Nagycenk 452/2 hrsz) található Széchenyi Alajos kriptájának helyreállítása” címmel pályázati projektre az önkormányzat **50.000.000 Ft** támogatást kapott. Ezt a beruházást lezártuk, elszámoltunk vele, értesítést még nem kaptunk az elszámolás elfogadásáról.

-Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése sikeres pályázatnál előlegszámlára **9.413.748 Ft** összeget fizettünk ki a Készenlét Zrt-nek.

Már lassan 3 éve döntött a képviselő-testület a közművesítési hozzájárulás kivetéséről. Szeretném tájékoztatni a T. Testületet, hogy 13 telek esetében történt a 1. félévben pénzösszeg befizetés

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom a fentiekben felsorolt Önkormányzati beruházások helyzetéről és vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadását.

...../2019.(.....) önkormányzati határozat

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beruházások helyzetéről és a vagyongazdálkodási feladatok ellátásáról szóló polgármesteri tájékoztatót, és felkéri a polgármestert a beruházások folytatására, a pénzügyi kifizetések szakaszos lebonyolítására.

A képviselő-testület jóváhagyja a költségvetésben nem tervezett, de elvégzett beruházások, felújítások, karbantartások összegét.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: folyamatos

Nagycenk, 2019. június 17.

Csorba János
polgármester